

# Fotodokumentation: Abbau Gewächshausteile in 04838 Laußig, OT Pristäblich, am 29.7.2017 und 5.8.2017

im Rahmen des Projektes „Urban Gardening geht aufs Land“ des Vereins Dübener Heide e.V.  
Erstellt von Torsten Reinsch, 0162-4931227, t.reinsch@naturpark-duebener-heide.com

## I) Erster Abbautermin, 29.7.2017

Der Abbau erfolgte mit zwei Fahrzeugen und sechs Personen am Sonnabend den 29.7.2017 in der Zeit von 11:00 – 18:30. Ziel war es, zwei Segmente a 6 x 6 Meter Länge abzubauen und wenn möglich die benötigte Verglasung mitzunehmen. Ebenso sollten zwei Giebel abgebaut werden. Das Ziel wurde deutlich verfehlt. Wir haben schätzungsweise von einem 6x6 Meter Segment die Hälfte abgebaut. Ansonsten fand die Arbeit bei sehr gutem Wetter und ausreichender Verpflegung statt. Unfälle, Schäden oder Beschwerden gab es keine. Ein zweiter Abbautermin für fehlende Teile ist vorgesehen.

### 1) Übersicht – rechter und linker Teil



1a) Ansicht der beiden Fahrzeuge zum Abtransport der Teile; aus dem Gewächshaus vorne rechts und dem dahinter (nur Dachstreben sichtbar) wurden Teile abgebaut. Die Gewächshäuser links blieben unberührt. Die an den Gewächshäusern lehenden Scheiben waren fast alle gebrochen (siehe 2a u. b); die wenigen ganzen Scheiben der Scheibenstapel haben wir mitgenommen.



1b) Ansicht aus gegenüberliegender Richtung: Aus den Gewächshaussegmenten hinten links und dem Segment davor mit der blauen Tür wurden von uns Teile abgebaut. Anlage rechts blieb unberührt.

## 2) Ansicht Gewächshausanlage linker Teil, Dokumentation Scheiben



2a) Ansicht der Scheiben am linken Teil der Anlage.



2b) Die Scheiben wurden von uns so vorgefunden; der Scheiben-Stapel war leider umgeworfen worden, so dass die meisten Scheiben gebrochen waren.

### 3) Giebelansicht am abzubauenen Segment (rechter Teil) – vorher, nachher



3a) Dieses Segment sollte auf einer Länge von 6 Metern abgebaut werden. Das Bild zeigt das Segment vor dem Beginn des Abbaus.



3b) Die selbe Giebelansicht nach Beendigung der Arbeit. Aus dem Giebel wurden nur wenige Streben entfernt. Der Abbau der beiden dargestellten Giebel soll folgen.

4) Innenansicht des abzubauenen Segmentes – vorher, nachher



4a) Ansicht vor Beginn der Arbeit. Abgebaut werden sollten die Verstreibungen von Dach, Giebel und Seitenteilen der ersten zwei Segmente auf einer Länge von ca. 6 Metern.



4b) Ansicht nach Beendigung der Arbeit. Es fehlen die Dachverstreibungen und Seitenständer rechts und wenige Teile vom Giebel.

5) Innenansicht – Blickrichtung quer zum zweiten Segment – vorher, nachher



5a) Blick auf die Seitenteile bzw. alle des zweiten Segments



5b) Dokumentation der zwei fehlenden senkrechten Seitenständer des zweiten Segments (in Verlängerung der Dachstreben).

## II) Zweiter Abbautermin, 5.8.2017



Unterstützt von vier sehr netten Studierenden aus England und Wales, die uns vom Bildungshaus Heidedland im Rahmen eines EU-Austauschprojektes vermittelt wurden, haben wir in einem zweiten Termin erfolgreich fehlende Teile abmontiert. Die Zeit, Ausrüstung, Anfahrt und Fahrzeuge waren identisch zum ersten Termin.



Endzustand des Gewächshaussegmentes am Abend des 5.8.2017 (vgl. den Busch im Vordergrund mit dem in Abb. 3a, b). Der Giebel links mit der blauen Tür (Abb. 3b, steht nach wie vor)